

**Сведения о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета**  
**Республики Карелия и местного бюджета, направленных в 2021 году на реализацию**  
**мероприятий по поддержке местных инициатив граждан в рамках государственной**  
**программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развития**  
**местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»**

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Деревянского сельского поселения.

По результатам проверки составлен Акт от 31.08.2022 №2, подписанный руководителем Администрации Деревянского сельского поселения без разногласий и возражений.

**В результате контрольного мероприятия установлено:**

1. Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2021 №268-П на 2021 год утвержден Перечень прошедших конкурсный отбор проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, в том числе Деревянскому сельскому поселению – 948 652,00 рублей.

2. Между Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия и Администрацией Прионежского муниципального района заключено Соглашение от 16.07.2021 №11/ППМИ о предоставлении субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, которым предусмотрена субсидия Деревянскому сельскому поселению в объёме 948 652,00 рублей на реализацию проекта «Обустройство «Аллеи Славы» в селе Деревянское Прионежского района Республики Карелия», исходя из следующих уровней софинансирования:

- средства бюджета Республики Карелия – 948 652,00 рублей или 64,59%;
- средства местного бюджета – 370 135,00 или 25,20%;
- безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц – 150 000,00 рублей или 10,21%.

3. Условие Соглашения от 27.07.2021 №1, заключённого между администрациями Прионежского муниципального района и Деревянского сельского поселения о предоставлении субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, предусматривающее завершение проекта до 15 ноября 2021 года, Администрацией Деревянского сельского поселения не выполнено.

4. По данным отчёта о достижении показателей по состоянию на 10.12.2021 (приложение №6 к Соглашению от 27.07.2021 №1) фактический показатель результативности составил 98,58%. Причиной недостижения 100% указаны «погодные условия».

5. В противоречие требованиям части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактный управляющий не являлся должностным лицом Заказчика (Администрации Деревянского сельского поселения).

6. В нарушение пункта 1.4 муниципального контракта от 22.11.2021 №2аэф-21, определяющего дату окончания работ – не позднее 15 календарных дней с даты заключения контракта, набор работ, подлежащих выполнению в соответствии с пунктом 1.3 муниципального контракта, не был произведён в полном объёме до установленной даты.

**По итогам контрольного мероприятия в Администрацию Деревянского сельского поселения направлено информационное письмо о необходимости осуществления контроля, предусмотренного статьёй 101 Федерального закона №44-ФЗ, об обеспечении порядка назначения контрактного управляющего положениям статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ.**