

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Контрольно-счетного комитета  
Прионежского муниципального района

\_\_\_\_\_  
С.А.Шкарупа  
«26» сентября 2019

**Отчет № 6**  
**о результатах проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2018 году средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Нововилговском сельском поселении**

г.Петрозаводск

26 сентября 2019года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** приказ председателя Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района от 12.08.2019 № 3 «О проведении контрольного мероприятия» в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района на 2019 год.

**Участники контрольного мероприятия:** руководитель, исполнитель контрольного мероприятия – инспектор Контрольно-счетного комитета Галина Алексеевна Маннер.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Нововилговском сельском поселении в 2018 году.

**3. Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2018 по 31.12.2018.

**4. Вопросы контрольного мероприятия:**

- проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации на территории Нововилговского сельского поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году;

- проверка соблюдения распределения объема средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии, на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

- анализ содержания Муниципальной программы с учетом методических рекомендаций по подготовке муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 06.04.2017 № 691/пр;

- анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год;

-оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год;

- проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

#### **5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:**

с «12 » августа 2019 года по «06 » сентября 2019 года.

#### **6. Результаты контрольного мероприятия**

6.1. Мероприятия Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нововилговского сельского поселения на 2018-2022 году» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», планируемые на 2018 год, реализованы в поселении в полном объеме, целевые показатели результативности предоставления субсидии составили 100 процентов, средства использованы в полном объеме в сумме 1 013 400,00 рублей; уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составил 8,2 процентов от объема субсидии, за счет безвозмездных поступлений от физических лиц – 3,3 процентов, что соответствует требованиям Соглашения от 13 апреля №37д (пунктам 2.3. и 4.3.9. соответственно).

6.2. Обязательства Администрации Нововилговского сельского поселения, определенные пунктом 4.3. Соглашения в основном исполнены. Администрацией обеспечено выполнение условий и Правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, утвержденных Государственной программой. Предоставленные проверке Администрацией Нововилговского сельского поселения документы, обеспечивающие выполнение условий предоставления субсидии, реализации мероприятий в рамках указанной программы размещены на официальном сайте муниципального образования (<http://nova-vilga.ru>) и в ежемесячном информационном бюллетене «Родник». Нарушений требований, утвержденных указанными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в части исполнения принятых Администрацией Нововилговского сельского поселения, не установлено.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Нововилговского сельского поселения на 2018-2022 годы» официально согласована с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики (письмо от 26.03.2018 №4326/11.1-12/МСЖКХиЭ); согласование изменений вносимых в Муниципальную программу осуществлялось Министерством посредством электронной почты. В установленные сроки ежеквартально в Министерство электронной почтой Администрацией поселения направлялась Отчетность об использовании (расходовании) средств субсидии и достижениях целевых показателей результативности ее предоставления.

Системный контроль за ходом выполнения Муниципальной программы и ее координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках программы, обеспечен работой Общественной комиссии, созданной по распоряжению Администрации Нововилговского сельского поселения от 28.02.2017 №9 «О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». В течение 2018 года состоялось 11 заседаний Общественной комиссии.

6.3. Фактов нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Нововилговском сельском поселении в 2018 году, не установлено.

64. Вместе с тем, проверкой были установлены следующие недочеты и нарушения:

- в Приложениях №№3,4,14,15 Муниципальной программы в ряде граф отсутствует необходимая информация;
- в нарушение п.9 Приложения 4 к Государственной программе, пп.г) п.14 Правил №169, в Муниципальной программе отсутствуют мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
- Контрольно-счетный комитет констатирует несоблюдение процедуры приема и передачи выполненных работ по Муниципальному контракту №3аэф-18 от 18.06.2018 в части исполнения п. 4.5. контракта. Представленные Подрядчиком документы первичного учета (форма КС-2 и КС-3) не отвечают требованиям по их оформлению и в представленном виде не позволяют судить о составе выполненных работ, объемах, стоимости, соответствия локальной смете.
- Контрольно-счетный комитет констатирует факт неуплаты авансовых платежей, предусмотренных пунктами 2.5. Муниципальных контрактов № 2 и №3 от 13.06.2018, а также перечисление авансового платежа Подрядчику по Муниципальному контракту №4 от 13.06.2018 с нарушением сроков уплаты, согласно пункту 2.5. контракта. В соответствии со ст. 7.32.5 КоАП РФ, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
- В нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 №65 "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" неправильно применены подстатьи КОСГУ: 225 - для оплаты предмета Муниципальных контрактов №№1,6,7,6,9 от 13.06.2018 и №3аэф-18 от 18.06.2018; 226 - для оплаты предмета Муниципальных контрактов №№2,3,4,5 от 13.06.2018. Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации расходы получателей бюджетных средств по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, отражаются по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

- В нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» затраты, связанные с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, участвующих в Муниципальной программе в 2018 году, отнесены на расходы текущего финансового года в дебет счета 1.401.20.225 и в дебет счета 1.401.20.226, а не учитывались в составе основных средств. Неправомерное увеличение расходов текущего года привело к снижению финансового результата в 2018 году на 653 986,00 руб.

- В нарушение принципа обеспечения конкуренции в части запрета совершения заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (пункт 2 статья 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) Администрацией Нововилговского сельского поселения заключено 9 Муниципальных контрактов с ценой контракта до 100 000,00 рублей у одного и того же поставщика, контракты заключены на одну дату; объектами закупки Муниципальных контрактов №№2,3,4 и №№6,7,8,9 от 13,06,2018 служат одноименные товары, работы и услуги, которые функционально или технически дополняют друг друга. Контрольно-счетный комитет считает, что такие малые закупки могут быть квалифицированы как «содержащие признаки дробления» с целью ухода от конкурентных процедур.

Инспектор Контрольно-счетного комитета  
Прионежского муниципального района

\_\_\_\_\_ Г.А. Маннер